

"УТВЕРЖДАЮ" МБОУ "СШОР № 10 "Олимп"
 Директор МБОУ "СШОР № 10 "Олимп"

Малахов С.В.

" " " "



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ К ОЗП (отопительный зимний период) 2026-27г.

Служба эксплуатации инженерных сетей и оборудования						
№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Срок проведения работ	Факт выполнения	Подпись
	Проведение совместной опрессовки с ПАО "Т Плюс"			май		
	Тепловые пункты					
1	ТП-1, теплообменник					
2	Опресовка, промывка ТП и теплообмнника	узел	2	01.07.-06.07.		
3	Ремонт, калибровка предохранительного клапана	шт	1	01.07.-06.07.		
4	Ремонт, тарирование балансировочных кранов	шт	6	01.07.-06.07.		
5	Ремонт ревизии запорной арматуры (вышедшей из строя)	шт	8	01.07.-06.07.		
	ТП 2					
6	Опресовка, промывка ТП .	узел	1	07.07.-10.07		
7	Ремонт ревизии запорной арматуры (вышедшей из строя)	шт	2	07.07.-10.07		
	ТП 3					
8	Опресовка, промывка ТП .	узел	1	13.07.-16.07.		
9	Ремонт ревизии запорной арматуры (вышедшей из строя)	шт	4	13.07.-16.07.		
	ТП 4					
10	Ревизия водоразборного узла ТП-4	узел	1	17.07.-22.07.		
11	Ревизия водоразборного узла ВК-9	узел	1	17.07.-22.07.		
12	Опресовка, промывка ТП .	узел	1	17.07.-22.07.		
13	Ремонт ревизии запорной арматуры (вышедшей из строя)	шт	8	17.07.-22.07.		
14	Ремонт транзитного трубопровода Ø159мм	м	12	17.07.-22.07.		
15	Ремонт транзитного трубопровода Ø219мм	м	3	17.07.-22.07.		
16	Замена обратного клапана Ø80мм	шт	1	17.07.-22.07.		
17	Прохождение процедуру получения результатов анализов воды горячей питьевой в Роспотребнадзоре	шт	1	23.07.-10.08.		

Начальник службы ЭИСиО

Главный инженер УСК "Олимп"

Солдатенков А. В.

Перепёлкин А.Ю.